



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 Δ Η Μ Ο Σ  
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 27  
 της 21<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017

### Αριθμός Απόφασης 298

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΕΚΤΑΚΤΟ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας  
 "Συντήρηση πλατειών - Κ.Χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας"  
 (αριθ. μελ. 63/2017)

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 27604/15-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Πέρας Σωτήριος, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη & Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας κ. Δήμου Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος αυτής.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση τριών θεμάτων έκτακτα ως κατεπείγοντων, μεταξύ αυτών ως 2<sup>ου</sup> και του θέματος «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας "Συντήρηση πλατειών - Κ.Χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αριθ. μελ. 63/2017)», προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η εν λόγω υπηρεσία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010.

Ακολουθως κι επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 63/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας", η οποία αφορά εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Ιβύκου, εμπροσθεν του "Πάρκου Δεξαμενής Λουτρακίου", προϋπολογισμού δαπάνης #17.260,94# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Το υπ' αριθ. 8703/08-11-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 23895/10-11-2017) έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο ενημερώνει το Δήμο μας ότι πρόκειται να προβεί στην αναβάθμιση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στο "Πάρκο Δεξαμενής Λουτρακίου", η οποία θα ξεκινήσει την 1 Ιανουαρίου 2018 και με διάρκεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
3. Το υπ' αριθ. 26451/1-12-2017 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και του αναδόχου ΖΕΡΒΟΥ Αλεξ. Γεώργιου, ποσού 17.112,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προθεσμία εκτέλεσης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας έως 31-12-2017.
4. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 27896/19-12-2017 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, μέχρι το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.
5. Η από 19-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με την οποία προτείνεται, κατόπιν των ανωτέρω, η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης για δεκαπέντε (15) ημέρες (μην υπολογίζοντας τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς), ήτοι έως 20 Ιανουαρίου 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας "Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας" στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία "ΖΕΡΒΟΣ Αλεξ. Γεώργιος - Οικοδομικές Εργασίες" μέχρι **20-01-2018**, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **298/2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.