



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25
της 27^{ης} Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 279

Θ Ε Μ Α 10^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανέγερση
Νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 27^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25096/23-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρας Σωτήριος, 9.Πρωτοπαππά Μαρία, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15..Πέτρου Θεόδωρος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος..

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα. .

Α π ό ν τ ε ς:1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Δόσχορης Κων/νος, 10.Κοφινάς Ηλίας, 11.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κοφινάς Ηλίας και Γεωργίου Χαράλαμπος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του παρόντος θέματος αποχώρησε ο δ.σ. Πέτρου Θεόδωρος.

Επί του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Η υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι)".

2. Η υπ' αριθμ. 20391/2014 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ποσού 2.252.809,51 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

3. Η υπ' αριθμ. 190/2016 (ΑΔΑ:ΩΙΑ0ΩΛ3-ΩΓΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκατάστασης του αναδόχου του ανωτέρω έργου από την εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

4. Η υπ' αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως 18-11-2017

5. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 21774/18-10-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" ήτοι της εταιρείας ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28-02-2018.

6. Η υπ' αριθμ. 2877/17-11-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου μας 24643/20-11-2017 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" ΑΑ 1 της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ «5003623» έως 31-01-2018.

7. Το από 21-11-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

"Με την σχετική αίτηση η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 102 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 28-02-2018. Η Υπηρεσία συνεκτιμώντας το στάδιο εργασιών στο οποίο βρίσκεται το έργο και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ως προς :

1. Τις νέες εργασίες που καθορίζονται στον 1^ο ΑΠΕ, οι οποίες απαιτούν τον χρόνο υλοποίησής τους.

2. Εργασίες των οποίων η εκτέλεση προϋπέθετε την εκτέλεση των νέων εργασιών.

3. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχων και δοκιμών των Η/Μ δικτύων αλλά και υλικών μετά την ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου.

Και λαμβάνοντας υπόψη το 2877/2017 ανωτέρω έγγραφο τη Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εισηγούμαστε θετικά ως προς την

χρονική παράταση του εν λόγω έργου πέραν της 18-11-2017 κατά (74) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 31-01-2018”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την 6^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. μέχρι **31-01-2018**, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **279/2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 30 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος