



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5
της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης 35

ΘΕΜΑ 17^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
"Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2258/15-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυριδών, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Κορδαλή Σωτηρία, 10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Κοφινάς Ηλίας, 18.Πέτρου Θεόδωρος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θεοδώρου Αγγελική, Παύλου Παύλος, Θυμής Μιχαήλ & Δόσχορης Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Επίσης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος.

Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Ασημακόπουλος Χρήστος & Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι απουσίαζαν μέχρι τη ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επί του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 1/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος– Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι)".

2. Η υπ' αριθ. 20391/2014 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ποσού 2.252.809,51 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

3. Η υπ' αριθ. 190/2016 (ΑΔΑ:ΩΙΑ0ΩΛ3-ΩΓΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκατάστασης του αναδόχου του ανωτέρω έργου από την εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

4. Η υπ' αριθ. 279/2017 (ΑΔΑ:6ΕΡ9ΩΛ3-9ΔΣ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 6^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-01-2018.

5. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 28535/28-12-2017 αίτηση της εταιρείας ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε., με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του έργου, έως την 24-05-2018 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν.

6. Η υπ' αριθ. 163/25-01-2018 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 379/26-01-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" ΑΑ 1 της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΪΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΪΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ «5003623» έως 30-04-2018.

7. Η από 30-01-2018 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Η υπηρεσία συνεκτιμώντας το στάδιο εργασιών στο οποίο βρίσκεται το έργο και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ως προς:

1) Τις τεχνικές λύσεις για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, και την ανάγκη επανασχεδιασμού του μετά την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3498/6.10.2017) της μελέτης των δύο ισόπεδων κόμβων στην είσοδο του Λουτρακίου (το έργο των κόμβων έχει ενταχθεί με την υπ' αριθ. 428/4.12.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526).

2) Τον επανέλεγχο και επιδιόρθωση Η/Μ δικτύων της προηγούμενης εργολαβίας

3) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ως αναφέρονται στο ημερολόγιο έργου.

4) Την περίοδο των εορτών όπου οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση

και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική γνώμη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου,
εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του έργου κατά ογδόντα εννέα (89) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30.04.2018».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 (περίπτωση α') του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 7^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. μέχρι **30-04-2018**, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **35/2018**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 22 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.